

項番	作業内容	従事人数
1	<p>本日は、調査・里山両班の合同活動日であり、「11月の里山保全活動体験会」の3日目でした。活動体験参加者3名(皆様、自然調査活動を体験なされました)とサポーター1名(東農大3年のHさん。里山班活動に参加)の方々と共に活動を行いました。</p> <p>里山班は、前述のHさん及び当NPO里山班11名の計12名で、①北側木道延伸ルートの工事、②管理事務所入口前ウッドデッキ上の収納ケース等の整備、等の活動を行いました。</p> <p>北側木道延伸ルートの工事 前回(11/12)、工事終了後の木道部分の脇に運び込んでおいたプラ杭を木道両側に打ち込み、その後打ち込んだプラ杭の列に順番にロープを巻き付け、ロープ柵を作りました。残る作業は、木道部分への防腐剤塗り付けのみとなりました。</p>  <p>プラ杭の打ち込みです プラ杭打ち込み作業風景 サポーターのHさん、大活躍です！！</p>  <p>プラ杭打ち込み作業終了後 ロープ巻き付け作業① ロープ巻き付け作業②</p>  <p>展望デッキ付近の整備 ロープ柵貼り付け終了後 本日の作業終了後の集合写真</p>	8名
2	<p>管理事務所入口前ウッドデッキ上の収納ケース等の整備 ウッドデッキ上の当園リーフレット等の収納ケースが傷んだため、新品のファイルラックに交換しました。併せて管理事務所内の整備も行いました。</p>  <p>新品のファイルラック 中央に配置し 管理事務所内の不用品の選別を行いました</p>	4名